

Број: 07-4919  
Датум: 16.12.2019

Редни број набавке: ЈН 15/2019  
Назив наручиоца: Институт за јавно здравље Ниш  
ПИБ: 100668630  
Матични број: 07199520  
Адреса: Ниш, улица Бул. Др Зорана Ђинђића  
Интернет страница наручиоца: [www.izjz-nis.org.rs](http://www.izjz-nis.org.rs)  
Назив и ознака из општег речника набавки: 45300000 Радови на грађевинским инсталацијама и 39715210 Опрема за централно грејање)

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке радова: Израда типског топловодног прикључка на постојећи топловод и санације унутрашњих инсталација грејања, за потребе Института за јавно здравље Ниш, редни број јавне набавке ЈН 15/2019 по партијама, В.Д. директора доноси

### ОДЛУКУ

**о измени Уговора о јавној набавци бр. 07-3455 од 03.09.2019. године за партију 2.**

Мења се Уговор о јавној набавци бр. 07-3455 од 03.09.2019. године за партију 2. закључен између:

- Института за јавно здравље Ниш са седиштем у Нишу, као инвеститора и

- “ТЕРМОПРО“ Александрово бб 18252 Меровина, са учесником у заједничкој понуди „ХИДРОКОНТРОЛ“ доо, Моше Пијаде 7, Доње Међурово, као извођача радова, за партију 2. (Израда типског топловодног прикључка на постојећи топловод)

Првобитна вредност уговора за партију 2. је била **1.786.520,00** динара без пореза на додату вредност.

Измењена вредност уговора ће бити 1.965.014,00 динара без пореза на додату вредност.

Уговор о јавној набавци се мења из следећих објективних разлога:

Приликом тестирања топловода, које претходи ископу канала за топловод утврђено је да траса топловода мора бити измењена. Идејним пројектом, на основу кога је сачињен предмер радова, топловод пролази кроз резервоар мазута, који је ван употребе, али није очишћен, пун је зауљене воде. Како санација и пражњење резервоара захтева посебан поступак и дозволе надлежног министарства, овај процес може да потраје дуже. На предлог одговорног извођача радова, надзорни орган се сагласио да се промени траса топловода због заобилажења резервоара мазута. Последица заобилажења резервоара доводи до увећања количине радова у машинском делу (2 лука и 4 термоскупљајуће спојнице).


Због постојећих инсталација, повећана је и дубина рова топловода, што доводи до повећања количине грађевинских радова (ископ, затрпавање).

Надзорни орган је писаним актом бр. 01-9 од 28.09.2019. године упућеним Институту, потврдио оправданост извођења наведених радова, које је тражио извођач радова својим дописом бр.1482 од 23.09.2019. године.

Основ за измену уговора о јавној набавци:


- Члан 115. Закона о јавним набавкама,
- Конкурсна документација наручиоца у поступку јавне набавке (моделом уговора о јавној набавци у члану 3. предвиђена је могућност извођења вишка радова, по уговореним јединичним ценама).

Председник Комисије за јавну набавку:




Александар Милић

Израдила:



Мара Крстић, дипл. правник





Проф. др Миодраг Стојановић